

JADUAL PROGRES KERJA MEMBINA

1	KERJA-KERJA SEBELUM PEMBINAAN	CATATAN
a	Merata dan membersihkan tapak	
b	Membina stor/rumah sementara	
c	Menyediakan bekalan elektrik sementara	
d	Menyediakan bekalan air sementara	
e	Membeli dan menyediakan bahan asas binaan (batu,pasir,simen,besi kerangka dan peralatan)	
f	Menyewa mesin-mesin berkaitan untuk pembinaan	
2	KERJA-KERJA AWAL PEMBINAAN	
a	Membina kerangka awal (structure, putting,beam,roof beam)	
b	Menaikkan dinding	
c	Membina bilik tidur dan bilik air	
d	Memasang frame pintu dan tingkap	
e	Melengkapkan sistem paip rumah	
f	Membina dan melengkapkan sistem pembuangan dan tanki septik	
3	KERJA-KERJA PERTENGAHAN PEMBINAAN	
a	Membuat dan memasang rangka atap	
b	Memasang atap (jenis atap mengikut pilihan)	
c	Memasang struktur paip untuk pendawaian elektrik	
d	Menyiapkan dinding bahagian dalam (plaster)	
e	Memasang tandas, tingkap dan pintu	
f	Membina table top @ dapur (atas permintaan)	
g	Menyiapkan dinding bahagian luar (plaster dinding luar)	
h	Menyiapkan ruang tempat letak kereta/porch	
i	Menyiapkan/render(bilik air, dalam rumah, kaki lima)	
4	KERJA-KERJA MELENGKAPKAN PEMBINAAN	
a	Memasang tiles/jubin	
b	Pendawaian elektrik lengkap	
c	Memasang plaster siling	
d	Memasang kabinet dapur	
	<i>Nota kaki: Mengikut persetujuan pemilik rumah dan kontraktor</i>	
e	Mengecat keseluruhan rumah	
f	Memasang peralatan elektrik seperti kipas, lampu dan lain-lain.	
g	Mencuci rumah dan membersihkan kawasan tapak pembinaan.	
5	SETELAH SIAP PEMBINAAN	
a	Pemilik rumah memeriksa keadaan pembangunan yang dijalankan.	
b	Kontraktor akan menyediakan borang untuk pihak pemilik rumah tandatangani yang menyatakan pihak kami sudah menjalankan kerja 100% dan pihak tuan telah menerima.	

SEMAKAN PERATUSAN PROGRES KERJA PEMBINAAN

KESIAPAN 45%

	ROOF BEAM
	PORCH
	IKAT BATA SECARA MENYELURUH
	FRAME PINTU & TINGKAP

KESIAPAN 65%

	ROOF TRUSSES (KERANGKA BUMBUNG)
	ROOF FINISHING
	PLASTER DALAM
	PLASTER LUAR
	SILING KAPUR
	SILING KAKI LIMA
	PENDAWAIAN ELEKTRIK TANPA KELENGKAPAN
	MOSAIC
	SALURAN PAIP TANPA KELENGKAPAN

KESIAPAN 75%

	KAKI LIMA
	TANKI SEPTIK
	MAINHOLE
	LONGKANG
	UNDERCOUT

KESIAPAN 95%

	CAT
	PINTU & TINGKAP
	PAGAR (JIKA ADA)
	PUNCA AIR
	CSANITARY FITTING
	PUNCA ELEKTRIK
	ELEKTRIKAL FITTING